



SERVICEFLATS - PARKRESIDENTIE
HEMELRIJKSTRAAT 50
B-9880 - AALTER

ATTEST VAN ONDERHOUD EN NAZICHT BRANDDETECTIE
CERTIFICAT D'ENTRETIEN ET REVISION D'INCENDIE

Centralenr. / N° de centrale : SA001414 - Serviceflats - Parkresidentie - D0001411
Contractnr. / N° de contrat : COH035553_001
Datum / Date : 4/04/2022

Ondergetekende bevestigt het preventief onderhoud als volgt uitgevoerd te hebben (basis NBN S21-100) :
Le signataire certifie avoir exécuté l'entretien préventif (sur base NBN S21-100) comme suite :

- verificatie van het logboek
la vérification du registre d'événements
- behandeling en oplossen van alle opmerkingen die voorkomen in het logboek en die een actie vereisen
le traitement et la résolution de toutes les remarques figurant dans le registre d'événements et nécessitant une action
- nazicht, testen en afregelen van de detectoren...
examiner, tester et régler les détecteurs ...
- nazicht en testen van de brandmelders (drukknoppen)
examiner et tester les avertisseurs d'incendie (bouton-poussoir ...)
- nazicht en testen van de deurmagneten
examiner et tester les rétenteurs de porte
- nazicht en testen van de waarschuwingssignalen (bellen, zoemers, sirenes ...)
examiner et tester les signaux d'avertissement (sonnettes, vibreurs, sirènes...)

Kruisboommolenstraat 13
B-8800 Roeselare
T +32 51 74 71 79
info@alertis.be

ING BE 17 3850 0227 5321 BBRUBEBB
KBC BE 06 7386 0120 6022 KREDBEBB
BNP BE 15 2850 2340 6230 GEBABEBB

REG. NR. 448 987 264.05.27.01
RPR Gent afd. Kortrijk
BE 0448 987 264 - FOD BIZ 20 0172 19

- nazicht en testen van de brandcentrale zijnde:
examiner et tester la centrale d'incendie
 - batterij en laadinrichting, eventueel derde voeding
batteries et chargeur, éventuellement troisième alimentation
 - ruststroom,-open kring, indicatie alarmstroom
courant de repos, circuit ouvert, indication courant d'alerte
 - indicatielampen of led's
lampes témoins
 - alle elementen met mechanisch bewegende delen, relais, schakelaars
tous les éléments mobiles, relais, interrupteurs
 - elektronische componenten en zekeringen
composants électroniques et fusibles
 - controle op verbinding en aansluiting
contrôle des connexions et raccordement
 - mechanische bevestiging
fixation mécanique
 - de systeemklok
l'horloge du système
 - de versie van de systeem software
la version adéquate de software de l'ECS
- verificatie van de programmatie van de CIE en de overeenstemming van het bedieningsrooster van de sturingen
la vérification de la programmation de l'ECS et de l'adéquation de la grille d'asservissements de l'installation
- verificatie en testen van de goede werking van alle sturingen incl. de contacten (IN of OUT) van de sturingen
la vérification du bon fonctionnement de toutes les commandes, y compris les contacts (IN ou OUT) des commandes
- nazicht en testen van de werking van de koepelsturing
examiner et tester le fonctionnement du commande des coupoles



- nazicht en testen van de werking van de herhaalborden
examiner et tester le fonctionnement des tableaux de répétition
- nazicht van de staat van de installatie volgens de norm ten gevolge van wijzigingen aangebracht en medegedeeld door de gebruiker
examiner l'état de l'installation selon le norme suite à des changements communiqués par l'utilisateur
- nazicht en testen van de sturing liften
examiner et tester l'asservissement des ascenseurs
- nazicht overseining
examiner la transmission
- de standaardomwisseling van rookmelders
remplacement standard des détecteurs de fumée
- plan aanwezig
plan présent
- handleiding aanwezig
manuel utilisateur présent
- MD-detectie aangesloten op de brandcentrale
Détection avec détecteurs ou boutons brise-glace du type MD

Wegens stopzetting bij de fabrikant sinds 01/01/2017 kan geen ondersteuning meer geboden worden op deze MD-elementen.
Suite à l'arrêt de la fabrication depuis le 01/01/2017 nous ne pouvons plus assurer de service sur des éléments de type MD.

LIJST VAN DE ONDERDELEN DIE DEFECT WAREN EN NU REEDS VERVANGEN ZIJN:

LISTE DES PARTIES DÉFECTUEUSE; CES PARTIES SONT REMPLACÉES:

GEEN

BEVINDINGEN:

CONSTATATIONS:

ALLES IN ORDE TIJDENS EN BIJ VERTREK VAN HET ONDERHOUD.

Technieker:

Technicien

BEN DE VOS

